

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

bud: Remont - nakładka bitumiczna
ob: Droga gminna nr 287003P Braciszewo
rob: Remont nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 782 mb

**DOKUMENTACJA
 POWYKONAWCZA**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane Zadanie nr I nakładka bit. m. Braciszewo dr gminna 287003P dł. 782 mb				
10.	KNR 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm (0-4,0 cm) pozyskany frez na pobocza	m2	18,900	2,00 zł	37,80 zł
20.	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	2464,200	2,30 zł	5 667,66 zł
30.	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne i ręczne wyrównanie ubytków, nierówności i zaniżeń mieszanką grysowo-żwirowo-asfaltową	Mg	85,650	185,00 zł	15 845,25 zł
40.	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m2	2464,200	2,00 zł	4 928,40 zł
50.	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S grub 3 cm	m2	2464,200	15,00 zł	36 963,00 zł
60.	KNR 231-03-11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ściernalna AC11S - dodatek za 1 cm	m2	2464,200	6,00 zł	14 785,20 zł
70.	KNR 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m2	1660,000	1,90 zł	3 154,00 zł
80.	KNR 231-01-14-05-00	Wzmocnienie pobocza - uzupełnione z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub 15 cm	m2	1660,000	14,30 zł	23 738,00 zł
Netto						105 119,31 zł
VAT						24 177,44 zł
Brutto						129 296,75 zł

Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.
 KIEROWNIK BUDOWY

Ryszard Parjaśka
 Nr uprawnień GP-KZ-7342/2004/93